



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

CONTRATADA: JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA CNPJ: 35.507.681/0001-75

RECURSO: PRÓPRIOS

RESP. TÉCNICO: NARK ANDRADE DE PAULA CREA: 049090 - PE

LOCALIZAÇÃO: CONDADO - PE.

OBRA: EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA LOCAL DO MUNICÍPIO DE CONDADO/PE

VALOR DO CONTRATO: R\$ 769.000,00

PROCESSO LICITATORIO: 006/2024

ORDEN DE SERVIÇO: 30/04/2024

CONTRATO: 014/2024

PERÍODO: 28/08/2024 À 23/09/2024

DATA DA MEDIÇÃO: 23/09/2024

VALOR DO BM: R\$ 48.957,76

PRazo DE EXECUÇÃO: 12 MESES

INÍCIO DA OBRA: 30/04/2024

TERMINO DA OBRA: 30/04/2025

CONCORRÊNCIA ELET.: 002/2024

ADITIVO:

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo		Quantidade		Financeiro		
			Previsto	Unitário	Medido no período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o Período
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	267,48		8,00	2.139,84	-	2.139,84
1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	5,00	1032,30	0,40	1,00	5.161,50	412,92	1.032,30
2.0	ADM LOCAL					SUBTOTAL 01	7.301,34	412,92	3.172,14
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	101,18	9,00	24,00	12.141,60	910,62	2.428,32
2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480,00	33,78	36,00	96,00	16.214,40	1.216,08	3.242,88
3.0	MEIO -FIO					SUBTOTAL 2.0	28.356,00	2.126,70	5.671,20

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
Felipe Balbino Muniz de Araújo
Secretário Mun. de Planejamento
Urbano, Obras e Serviços Públicos
Portaria nº 003/2021


Samuel Lobo de Miranda
Engº Civil
CREA 57.456-D/PE


Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo		Quantidade		Financeiro		
			Previsto	Unitário	Medido no período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o Período
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.080,00	51,04		-	55.123,20	-	-
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	398,60	55,04		-	21.938,94	-	-
4.0	CALÇADAS					SUBTOTAL 3.0	77.062,14	-	-
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.132,00	3,00	443,70	1.291,08	9.396,00	1.331,10	3.873,24
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	3.452,20	76,78	443,70	1.291,08	265.059,92	34.067,29	99.129,12
4.3	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	1.632,00	19,18		-	31.301,76	-	-
4.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	216,00	80,20	10,77	31,65	17.323,20	863,85	2.538,04
4.5	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	1.080,00	75,89	133,82	483,06	81.961,20	10.155,90	36.659,73
5.0	DRENAGEM					SUBTOTAL 4.0	405.042,08	46.418,14	142.200,13
5.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	249,60	15,62		-	3.898,75	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
Felipe Balbino Muniz de Araújo
Secretário Mup. de Planejamento
Urbano, Obras e Serviços Públicos
Portaria nº 003/2021

Samuel Lobo de Miranda
Eng. Civil
CREA 87.456-D/PE

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo		Quantidade		Financeiro		
			Previsto	Unitário	Medido no período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o Período
5.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	104,00	136,03		-	14.147,12	-	-
5.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	13,00	703,14		-	9.140,82	-	-
6.0	SINALIZAÇÃO					SUBTOTAL 5.0	27.186,69	-	-
6.1	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	14,00	258,49		-	3.618,86	-	-
6.2	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	7,00	258,47		-	1.809,29	-	-
6.3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	21,00	454,40		-	9.542,40	-	-
6.4	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	216,00	170,67		-	36.864,72	-	-
7.0	SINALIZAÇÃO					SUBTOTAL 6.0	51.835,27	-	-
7.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	56,00	2543,96		-	142.461,76	-	-
7.2	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	112,00	96,81		-	10.842,72	-	-
7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.200,00	5,91		-	18.912,00	-	-
						SUBTOTAL 7.0	172.216,48	-	-
						TOTAL GERAL	769.000,00	48.957,76	151.443,47


 PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
 Felipe Balbino Muniz de Araújo
 Secretário Mun. de Planejamento
 Urbano, Obras e Serviços Públicos
 Portaria nº 003/2021


 Samuel Lobo de Miranda
 Engº Civil
 CREA 57.456-D/PE

	PILARES - Terceiro Trecho - Entre a Av. José Zane Balbino e Av. Eroníldes Bezerra de Menezes		0,14		0,80	102,00	11,42
							-
						TOTAL	133,82

[Handwritten signature]
 Valdeir Andrade de Paula
 Engenheiro Civil
 CREA 57.455-D/PE

[Handwritten signature]
 PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
 Felipe Balbino Muniz de Araújo
 Secretário Mun. de Planejamento
 Urbano, Obras e Serviços Públicos
 Portaria nº 003/2021

Samuel Lobo de Miranda
 Engº Civil
 CREA 57.455-D/PE