



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE

CONDADO
E DE TODOS NÓS

Nº DO BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02

CONTRATADA: VASCONCELOS MAGALHÕES EMPREENDIMENTOS - ME

RECURSO: PROPRIOS

RESP: TÉCNICO:

CPF:

| LOCALIZAÇÃO: CENTRO- CONDADO | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|----------------|----------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|
| OBJETIVO: SERVIÇOS DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CONDADO | | | | | | | | | | | | |
| TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019 | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE: 04/02/2020 A 07/04/2020 | | | | | | | | | | | | |
| INÍCIO DA OBRA: 11/11/2019 a 04/02/2020 | | | | | | | | | | | | |
| PROCESSO LICITATORIO: 015/2019 | | | | | | | | | | | | |
| DATA DA MEDIÇÃO: 07/04/2020 | | | | | | | | | | | | |
| TERMINO DA OBRA: 10/04/2020 | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO SERVIÇO: 11/11/2019 | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO IM: R\$ 21.298,86 | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO CONTRATO: R\$ 255.694,46 | | | | | | | | | | | | |
| ADITIVO DE VALOR: | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO: 009/2019 | | | | | | | | | | | | |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS | | | | | | | | | | | | |
| ADITIVO DE VALOR: | | | | | | | | | | | | |
| Item | Discriminação dos Serviços | Unid. | Custo Unitário | Previsto | Medido no Período | Acumulado incluindo o Período | Previsto | Medido no Período | Acumulado incluindo o período | Previsto | Medido no Período | Acumulado incluindo o período |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 379,96 | 6,00 | | | 2.279,76 | - | - | | | - |
| | | | | | | SUBTOTAL 1.0 | 2.279,76 | | | | | |
| 2.0 | SERVIÇOS DE REDE COLETORA DE ESGOTO. | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO | M3 | 7,68 | 1.652,62 | 90,72 | 393,79 | 12.692,12 | 696,73 | 3.024,31 | | | |
| 2.2 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACÇA DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_06/2015 | M | 54,69 | 4.131,56 | 359,50 | 1.198,68 | 225.955,02 | 19.661,06 | 65.555,81 | | | |
| 2.3 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | UN | 72,39 | 204,00 | 13,00 | 74,00 | 14.767,56 | 941,07 | 5.356,86 | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL 2.0 | 253.414,70 | | 21.298,86 | | | 73.936,98 |
| | | | | | | TOTAL GERAL | 255.694,46 | | 21.298,86 | | | 73.936,98 |

Clayton de A. Vasconcelos
Eng. Civil CREA 28.762 D/PE

Felipe Balduino Muniz de Araújo
Secretário Mun. de Planejamento
Urbano, Obras e Serviços Públicos
Portaria Nº 006/2017

Samuel Lobo de Miranda
Engenheiro Civil
CREA 57.498 - D/PE



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GOVERNO MUNICIPAL CONDADO PE

N.º DO BOLETIM DE MEDIÇÃO : 03

CONTRATADA: VASCONCELOS MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS - ME

RECURSO : PROPRIOS

RESP TÉCNICO :

CPF :

LOCALIZAÇÃO : CENTRO- CONDADO

OBJETIVO : SERVIÇOS DE REDE COLETOIRA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO

TOMADA DE PREÇO N.º 002/2019

PROCESSO LICITATORIO: 015/2019

ORDEN DE SERVIÇO: 11/11/2019

CONTRATO: 009/2019

PERÍODO DE: 07/04/2020 a 21/05/2020

DATA : 21/05/2020

VALOR DO NOVO CONTRATO: 333.450,58

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS

INÍCIO DA OBRA: 04/02/2020

TERMINO DA OBRA: 10/09/2020

VALOR DO CONTRATO: R\$255.649,46

VALOR DO BM: R\$ 42.157,87

| Item | Descrição dos Serviços do Orçamento | Unid. | Custo | | | Quantidade | | Financeiro | |
|------|--|-------|----------|----------|-------------------|-------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | Unitário | Previsão | Medido no Período | Acumulado incluindo o Período | Previsão | Medido no Período | Acumulado incluindo o período |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. | M2 | 379,96 | 6,00 | | | 2.279,76 | | |
| | | | | | | | 2.279,76 | | |
| 2.0 | SERVIÇOS DE REDE COLETOIRA DE ESGOTO. | | | | | | | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATÉRIA DE PRIMEIRA CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. | M3 | 7,68 | 1.830,14 | 217,28 | 611,07 | 14.055,48 | 1.668,71 | 4.693,02 |
| 2.2 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 06/2015 | M | 54,69 | 4.491,26 | 388,00 | 1.586,68 | 245.627,01 | 21.219,72 | 86.775,53 |
| 2.3 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF. 05/2018 | UN | 72,39 | 217,00 | 23,00 | 97,00 | 15.708,63 | 1.664,97 | 7.021,83 |
| 3.0 | SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS | | | | | | 275.391,12 | 24.553,40 | 98.490,38 |

Samuel Lobo de Miranda
Engenheiro Civil
CREA 57.456 - D/PE

Felipe Balbino Murtz de Araújo
Secretário Mu. de Planejamento
Urbano, Obras e Serviços Públicos
Portaria Nº 006/2017

Clayton de A. Vasconcelo
Eng. Civil CREG 28.762 D/PE

| Item | Discriminação dos Serviços do Orçamento | Unid. | Custo Unitário | Previsão | Quantidade | | Previsão | Financieiro | |
|--------------|--|-------|----------------|----------|-------------------|-------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | | | Medido no Período | Acumulado incluindo o Período | | Medido no Período | Acumulado incluindo o período |
| 31 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015 | M | 110,72 | 60,00 | | | 6.643,20 | - | - |
| 32 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015 | M | 178,97 | 250,00 | 91,00 | 91,00 | 44.742,50 | 16.286,27 | 16.286,27 |
| 33 | CAIXA COLETORA DE INSPEÇÃO OU DE AREIA/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,0M. | UN | 439,40 | 10,00 | 3,00 | 3,00 | 4.394,00 | 1.318,20 | 1.318,20 |
| SUBTOTAL 3.0 | | | | | | | 55.779,70 | 17.604,47 | 17.604,47 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 333.450,58 | 42.157,87 | 116.094,85 |

Samuel Lobo de Miranda
Engenheiro Civil
CREA 57.456 - D/PE

Felipe Balbino Murtiz de Araújo
Secretário Mun. de Planejamento
Urbano, Obras e Serviços Públicos
Portaria Nº 006/2017

Clayton de A. Jasson
Eng. Civil/CREA 28.752 D



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE

N.º DO BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04

CONTRATADA VASCONCELOS MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS - ME

RECURSO : PROPRIOS

RESP. TÉCNICO : CPF :

LOCALIZAÇÃO : CENTRO-CONDADO

OBJETIVO : SERVIÇOS DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO

TOMADA DE PREÇO N.º 002/2019

PROCESSO LICITATORIO: 015/2019

ORDEM DE SERVIÇO: 11111/2019

CONTRATO: 009/2019

PERÍODO DE: 07/04/2020 a 21/05/2020

DATA : 21/05/2020

VALOR DO NOVO CONTRATO: 333.456,58

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS

INÍCIO DA OBRA: 04/02/2020

TERMINO DA OBRA: 10/09/2020

VALOR DO CONTRATO: R\$255.649,46

VALOR DO BDI : R\$ 8.848,62

| Item | Discriminação dos Serviços do Orçamento | Unid. | Custo Unitário | Previsão | Quantidade | | Previsão | Financeiro | |
|------|--|-------|----------------|----------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | | | Medido no Período | Acumulado incluindo o Período | | Medido no Período | Acumulado incluindo o período |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 379,96 | 6,00 | | - | 2.279,76 | - | - |
| | | | | | | SUBTOTAL 1.0 | 2.279,76 | - | - |
| 2.0 | SERVIÇOS DE REDE COLETORA DE ESGOTO. | | | | | | | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO | M3 | 7,68 | 1.830,14 | 84,00 | 695,07 | 14.055,48 | 645,12 | 5.338,14 |
| 2.2 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF-06/2015 | M | 54,69 | 4.491,26 | 150,00 | 1.736,68 | 245.627,01 | 8.203,50 | 94.979,03 |
| 2.3 | CAIXA DE GORDURA SIMPLÉS, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF-05/2018 | UN | 72,39 | 217,00 | | 97,00 | 15.708,63 | | 7.021,83 |
| | | | | | | SUBTOTAL 2.0 | 275.991,12 | 8.848,62 | 107.339,00 |
| 3.0 | SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS | | | | | | | | |


Eng. Civil CREA 28.762 D/PE

Felipe Balduino Martins de Araújo
Secretário Mun. de Planejamento
Urban, Obras e Serviços Públicos
Portaria N.º 006/2017

Sumário de Trabalho
Eng. Civil
CREA

| Item | Discriminação dos Serviços do Orçamento | Unid. | Custo | | Quantidade | | Financeiro | | | |
|------|---|-------|----------|----------|-------------------|-------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|------------|
| | | | Unitário | Previsão | Medido no Período | Acumulado incluindo o Período | Previsão | Medido no Período | Acumulado incluindo o Período | |
| 3.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 12/2015 | M | 110,72 | 60,00 | - | - | 6.643,20 | - | - | |
| 3.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 12/2015 | M | 178,97 | 250,00 | 91,00 | - | 44.742,50 | - | 16.286,27 | |
| 3.3 | CAIXA COLETORA DE INSPEÇÃO OU DE ÁREA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,0M | UN | 439,40 | 10,00 | 3,00 | - | 4.394,00 | - | 1.318,20 | |
| | | | | | SUBTOTAL 3.0 | | | 55.779,70 | - | 17.604,47 |
| | | | | | TOTAL GERAL | | | 333.450,58 | 8.848,62 | 124.943,47 |


 Clayton de A. Vasconcelos
 Eng. Civil CREA 28.762 D/PE


 Felipe Balbino Muniz de Araújo
 Secretário Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos
 Portaria Nº 006/2017



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE

Nº DO BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05

CONTRATADA: VASCONCELOS MAGALHÕES EMPREENDIMENTOS - ME

RECURSO: PROPRIOS

RESP. TÉCNICO:

CPF:

LOCALIZAÇÃO: CENTRO-CONDADO

OBJETIVO: SERVIÇOS DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019

PROCESSO LICITATORIO: 015/2019

ORDEM DE SERVIÇO: 11/11/2019

CONTRATO: 009/2019

PERÍODO DE: 21/05/2020 a 11/08/2020

DATA: 11/08/2020

VALOR DO NOVO CONTRATO: 333.450,58

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS

INÍCIO DA OBRA: 04/02/2020

TERMINO DA OBRA: 10/09/2020

VALOR DO CONTRATO: 85255,649,46


VALOR DO B.M.: R\$ 20.531,50

| Item | Discriminação dos Serviços do Orçamento | Unid. | Custo Unitário | Previsão | Quantidade | | Previsão | Financeiro | |
|------------|--|-------|----------------|----------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | | | Medido no Período | Acumulado incluindo o Período | | Medido no Período | Acumulado incluindo o Período |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 379,96 | 6,00 | | | 2.279,76 | - | - |
| | | | | | SUBTOTAL 1.0 | | 2.279,76 | - | - |
| 2.0 | SERVIÇOS DE REDE COLETORA DE ESGOTO. | | | | | | | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO | M3 | 7,68 | 1.830,14 | 110,00 | 905,07 | 14.055,48 | 844,80 | 6.182,94 |
| 2.2 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INTERFERÊNCIAS, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 06/2015 | M | 54,69 | 4.491,26 | | 1.736,68 | 245.627,01 | - | 94.979,03 |
| 2.3 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M, AF 05/2018 | UN | 72,39 | 217,00 | | 97,00 | 15.708,63 | - | 7.021,83 |
| | | | | | SUBTOTAL 2.0 | | 275.391,12 | 844,80 | 108.183,80 |
| 3.0 | SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS | | | | | | | | |

Felipe Balbino Murtiz de Araújo
Secretário Mun. de Planejamento
Urbano, Obras e Serviços Públicos
Protocolo Nº 006/2017

Samuel Lobo de
Engenheiro
CREA 97456

| Item | Discriminação dos Serviços do Orçamento | Unid. | Custo Unitário | Previsão | Quantidade | | Previsão | Financeiro | |
|------|---|-------|----------------|----------|-------------------|-------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | | | Medido no Período | Acumulado incluindo o Período | | Medido no Período | Acumulado incluindo o Período |
| 3.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 12/2015 | M | 110,72 | 60,00 | - | 6.643,20 | - | - | |
| 3.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 12/2015 | M | 178,97 | 250,00 | 110,00 | 201,00 | 44.742,50 | 19.686,70 | 35.972,97 |
| 3.3 | CAIXA COLETORA DE INSPEÇÃO OU DE AREIA/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,0M | UN | 439,40 | 10,00 | - | 3,00 | 4.394,00 | - | 1.318,20 |
| | | | | | SUBTOTAL 3.0 | | 55.779,70 | 19.686,70 | 37.291,17 |
| | | | | | TOTAL GERAL | | 333.450,58 | 20.531,50 | 145.474,97 |



Felipe Balduino Muriz de Araújo

Secretário Municipal de Planejamento

Urbano, Obras e Serviços Públicos

Fls. 096/2017



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GOVERNO MUNICIPAL, CONDADO-PE

N.º DO BOLETIM DE MEDIÇÃO: 06

RECURSO: PROPRIOS

CPF:

LOCALIZAÇÃO: CENTRO-CONDADO

OBJETIVO: SERVIÇOS DE REDE COLETOIRA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO

CONTRATADA: VASCONCELOS MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS - ME

RES.P. TÉCNICO:

TOMADA DE PREÇO N.º 002/2019

PROCESSO LICITATORIO: 015/2019

PERÍODO DE: 11/08/2020 A 21/08/2020

DATA: 21/08/2020

ORDEM DE SERVIÇO: 11/11/2019

CONTRATO: 009/2019

INÍCIO DA OBRA: 04/02/2020

TERMINO DA OBRA: 10/09/2020

VALOR DO NOVO CONTRATO: R\$333.450,58

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS

VALOR DO CONTRATO: R\$255.649,46

VALOR DO BM: R\$ 10.643,52

| Item | Discriminação dos Serviços do Orçamento | Unid. | Custo Unitário | Quantidade | | Acumulado incluindo o Período | Previsão | Financeiro | |
|--------------|--|-------|----------------|------------|-------------------|-------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | | Previsão | Medido no Período | | | Medido no Período | Acumulado incluindo o período |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. | M2 | 379,96 | 6,00 | - | - | 2.279,76 | - | - |
| SUBTOTAL 1.0 | | | | | | | 2.279,76 | - | - |
| 2.0 | SERVIÇOS DE REDE COLETOIRA DE ESGOTO. | | | | | | | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. | M3 | 7,68 | 1.830,14 | 9,00 | 814,07 | 14.055,48 | 69,12 | 6.252,06 |
| 2.2 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MÁGICA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF: 06/2015 | M | 54,69 | 4.491,26 | 1.736,68 | 1.736,68 | 245.627,01 | - | 94.979,03 |
| 2.3 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF: 05/2018 | UN | 72,39 | 217,00 | 2,00 | 99,00 | 15.708,63 | 144,78 | 7.166,61 |
| SUBTOTAL 2.0 | | | | | | | 275.391,12 | 213,90 | 108.397,70 |
| 3.0 | SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS | | | | | | | | |

Clayton de A. Vasconcelos
Eng. Civil (CREA 25.762 D/PE)

Felipe Balbino Muniz de Araújo
Secretário Mun. de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos
Portaria Nº 006/2017

Samuel Lobo de Miranda
Engenheiro Civil
CREA 57.456 - D/PE

| Item | Discriminação dos Serviços do Orçamento | Unid. | Custo Unitário | Quantidade | | Financeiro | | |
|------|--|-------|----------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | | | | Previsto | Medido no Período | Previsto | Medido no Período | |
| 3.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015 | M | 110,72 | 60,00 | - | 6.643,20 | - | |
| 3.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015 | M | 178,97 | 250,00 | 46,00 | 44.742,50 | 44.205,59 | |
| 3.3 | CAIXA COLETOIRA DE INSPEÇÃO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA. LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,0M. | UN | 439,40 | 10,00 | 5,00 | 4.394,00 | 3.515,20 | |
| | | | | SUBTOTAL 3.0 | | 55.779,70 | 10.429,62 | 47.720,79 |
| | | | | TOTAL GERAL | | 333.450,58 | 10.643,52 | 156.118,49 |

Samuel Lobo de Miranda
Engenheiro Civil
CREA 57.856 - D/PE

Felipe Balbino Muniz de Araújo
Secretário Mun. de Planejamento
Urbano, Obras e Serviços Públicos
P.O. Nº 006/2017

Clayton de A. Vasconcelos
Eng. Civil CREA 28.762-D/PE



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GOVERNO MUNICIPAL CONDOMADO-PE

N.º DO BOLETIM DE MEDIÇÃO : 06

RECURSO : PROPRIOS

RESP. TÉCNICO :

CPF :

CONTRATADA: VASCONCELOS MAGALHÕES EMPREENDIMENTOS - ME

LOCALIZAÇÃO : CENTRO- CONDADO

OBJETIVO : SERVIÇOS DE REDE COLETOIRA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO

| | | |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| PROCESSO LICITATORIO: 015/2019 | ORDEM DE SERVIÇO: 11/11/2019 | CONTRATO: 009/2019 |
| DATA: 21/08/2020 | VALOR DO NOVO CONTRATO: 333.450,58 | PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS |
| TERMINO DA OBRA: 10/09/2020 | VALOR DO CONTRATO: R\$255.649,46 | VALOR DO BM : R\$ 10.643,52 |

| Item | Discriminação dos Serviços | Unid. | Custo Unitário | Quantidade | | Acumulado incluindo o Período | Financeiro | |
|------|---|-------|----------------|------------|-------------------|-------------------------------|------------|-------------------|
| | | | | Previsto | Medido no Período | | Previsto | Medido no Período |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. | M2 | 379,96 | 6,00 | - | 2.279,76 | - | - |
| | | | | | SUBTOTAL 1.0 | 2.279,76 | - | - |
| 2.0 | SERVIÇOS DE REDE COLETOIRA DE ESGOTO. | | | | | | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. | M3 | 7,68 | 1.830,14 | 9,00 | 814,07 | 14.055,48 | 69,12 |
| 2.2 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 06/2015 | M | 54,69 | 4.491,26 | 1.736,68 | 245.627,01 | - | 94.979,03 |
| 2.3 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF. 05/2018 | UN | 72,39 | 217,00 | 2,00 | 99,00 | 15.708,63 | 144,78 |
| | | | | | SUBTOTAL 2.0 | 275.391,12 | 213,90 | 108.397,70 |
| 3.0 | SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS | | | | | | | |

Felipe Balbino Muniy de Araújo
Secretário Mun. de Planejamento
Urbano, Obras e Serviços Públicos
Protocolo nº 006/2017

Clayton Pereira de Almeida
Eng. Civil
CREA 57.156 - D/PE

Samuel Lobo de Miranda
Engenheiro Civil
CREA 57.156 - D/PE

| Item | Discriminação dos Serviços do Orçamento | Unid. | Custo Unitário | Quantidade | | Financeiro | | |
|------|---|-------|----------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | | | | Previsto | Medido no Período | Previsto | Medido no Período | |
| 3.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015. | M | 110,72 | 60,00 | - | 6.643,20 | - | |
| 3.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015. | M | 178,97 | 250,00 | 46,00 | 44.742,50 | 8.232,62 | |
| 3.3 | CAIXA COLETORA DE INSPEÇÃO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,0M. | UN | 439,40 | 10,00 | 5,00 | 4.394,00 | 2.197,00 | |
| | | | | SUBTOTAL 3.0 | | 55.779,70 | 10.429,62 | 47.720,79 |
| | | | | TOTAL GERAL | | 333.450,58 | 10.643,52 | 156.118,49 |

Miranda
 Samuel Lobo de Miranda
 Engenheiro Civil
 CREA 4556 - D/PE

[Signature]
 Engenheiro Civil
 CREA 28.762 D/PE

[Signature]
 Felipe Balduino Muniz de Araújo
 Secretário Mún. de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos
 Portaria Nº 006/2017



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE

Nº DO BOLETIM DE MEDIÇÃO : 07

CONTRATADA : VASCONCELOS MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS - ME

RECURSO : PRÓPRIOS

RESP. TÉCNICO : CPF :

LOCALIZAÇÃO : CENTRO- CONDADO

OBJETIVO : SERVIÇOS DE REDE COLETOIRA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019

PROCESSO LICITATORIO: 015/2019

ORDEM DE SERVIÇO: 11/11/2019

CONTRATO: 009/2019

PERÍODO DE: 28/08/2020 a 10/09/2020

DATA : 10/09/2020

VALOR DO NOVO CONTRATO: R\$33.450,58

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS

INÍCIO DA OBRA: 04/02/2020

TERMINO DA OBRA: 11/09/2020

VALOR DO CONTRATO: R\$255.649,46

VALOR DO BNI : R\$ 9.432,52

| Item | Discriminação dos Serviços do Orçamento | Unid. | Custo Unitário | Previsão | Quantidade | | Acumulado incluindo o período | | Financeiro | |
|------------|---|-------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|
| | | | | | Medido no Período | Previsão | Previsão | Medido no Período | Acumulado incluindo o período | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. | M2 | 379,96 | 6,00 | | | - | 2.279,76 | - | - |
| | | | | | | | SUBTOTAL 1.0 | 2.279,76 | - | - |
| 2.0 | SERVIÇOS DE REDE COLETOIRA DE ESGOTO. | | | | | | | | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. | M3 | 7,68 | 1.830,14 | 173,50 | | 987,57 | 14.055,48 | 1.332,48 | 7.584,54 |
| 2.2 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 06/2015 | M | 54,69 | 4.491,26 | 72,00 | | 1.808,68 | 245.627,01 | 3.937,68 | 98.916,71 |
| 2.3 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M, AF 09/2018 | UN | 72,39 | 217,00 | 15,00 | | 114,00 | 15.708,63 | 1.085,85 | 8.252,46 |
| | | | | | | | SUBTOTAL 2.0 | 275.391,12 | 6.356,01 | 114.753,71 |
| 3.0 | SERVIÇOS EXTRA-CONTRATUAIS | | | | | | | | | |

Felipe Bafino Mantuz de Araújo
Secretário Municipal de Planejamento
Urbanismo, Obras e Serviços Públicos
Portaria Nº 006/2017

Samuel Lobo de Miranda
Engenheiro Civil
CREA 57.456 - DAPF

| Item | Discriminação dos Serviços do Orçamento | Unid. | Custo | | | Quantidade | | Financeiro | | |
|------|--|-------|----------|----------|-------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| | | | Unitário | Previsto | Medido no Período | Acumulado incluindo o Período | Previsto | Medido no Período | Acumulado incluindo o período | |
| 3.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 12/2015 | M | 110,72 | 60,00 | 15,00 | 15,00 | 6.643,20 | 1.660,80 | 1.660,80 | |
| 3.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 12/2015 | M | 178,97 | 250,00 | 3,00 | 250,00 | 44.742,50 | 536,91 | 44.742,50 | |
| 3.3 | CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATE 1,0M | UN | 439,40 | 10,00 | 2,00 | 10,00 | 4.394,00 | 878,80 | 4.394,00 | |
| | | | | | | SUBTOTAL 3.0 | | 55.779,70 3.076,51 50.797,30 | | |
| | | | | | | TOTAL GERAL | | 333.450,58 9.432,52 165.551,01 | | |



Felipe Balduino Muniz de Araújo
Secretário Mun. de Planejamento
Urban, Obras e Serviços Públicos
Portaria Nº 006/2017

Samuel Lobo de Araújo
Engenheiro Civil
CREA 57.456/D/PE



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GOVERNO MUNICIPAL CONCORDADO-PE

N.º DO BOLETIM DE MEDIÇÃO: 08

CONTRATADA: VASCONCELOS MAGALHÕES EMPREENDIMENTOS - ME

RECURSO: PRÓPRIOS

RESP. TÉCNICO:

CPF:

LOCALIZAÇÃO: CENTRO - CONDADO

OBJETIVO: SERVIÇOS DE REDE COLETOIRA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO

TONADA DE PREÇO: N.º 002/2019

PROCESSO LICITATORIO: 015/2019

ORDEN DE SERVIÇO: 11/11/2019

CONTRATO: 009/2019

PERÍODO DE: 10/09/2020 A 10/11/2020

DATA: 10/09/2020

VALOR DO NOVO CONTRATO: 333.450,58

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS

INÍCIO DA OBRA: 04/02/2020

TERMINO DA OBRA: 10/11/2020

VALOR DO CONTRATO: R\$255.649,46

VALOR DO BDI: R\$ 18.085,35

| Item | Discriminação dos Serviços do Orçamento | Unid. | Custo Inicial | Previsão | Quantidade | | Previsão | Financeiro | |
|------|---|-------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | | | Medido no Período | Acumulado incluindo o Período | | Medido no Período | Acumulado incluindo o Período |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 379,96 | 6,00 | | - | 2.279,76 | - | - |
| | | | | | | SUBTOTAL 1.0 | 2.279,76 | - | - |
| 2.0 | SERVIÇOS DE REDE COLETOIRA DE ESGOTO. | | | | | | | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO | M3 | 7,68 | 1.830,14 | 96,00 | 1.083,57 | 14.055,48 | 737,28 | 8.321,82 |
| 2.2 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 06/2015 | M | 54,69 | 4.491,26 | 300,00 | 2.108,68 | 245.627,01 | 16.407,00 | 115.323,71 |
| 2.3 | CAIXA DE GORDURA SIMPLIS, CIRCULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M AF 05/2018 | UN | 72,39 | 217,00 | 13,00 | 127,00 | 15.708,63 | 941,07 | 9.193,53 |
| | | | | | | SUBTOTAL 2.0 | 275.391,12 | 18.085,35 | 132.839,06 |
| 3.0 | SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS | | | | | | | | |

Felipe Balbino Muniz de Araújo
Secretário Murr. de Planejamento
Urbano, Obras e Serviços Públicos
Portaria Nº 006/2017

Clayton de A. Vasconcelos
Eng. CIVIL CREA 28.762 D/PE

Samuel Lobo de Miranda
Engenheiro Civil
CREA 57 4087E

| Item | Discriminação dos Serviços do Orçamento | Unid. | Custo | | | Quantidade | | Financeiro | | |
|--------------|--|-------|----------|----------|--|-------------------|-------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | Unitário | Previsão | | Medido no Período | Acumulado incluindo o Período | Previsão | Medido no Período | Acumulado incluindo o período |
| 3.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 12/2015 | M | 110,72 | 60,00 | | 15,00 | 6.643,20 | - | 1.660,80 | |
| 3.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 12/2015 | M | 178,97 | 250,00 | | 250,00 | 44.742,50 | - | 44.742,50 | |
| 3.3 | CAIXA COLETORA DE INSPEÇÃO OU DE ÁREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,0M | UN | 439,40 | 10,00 | | 10,00 | 4.394,00 | - | 4.394,00 | |
| SUBTOTAL 3.0 | | | | | | | 55.779,70 | - | 50.797,30 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 333.450,58 | 18.085,35 | 183.636,36 | |

Felipe Balbino Murtiz de Araújo
 Secretário Mun. de Planejamento
 Urbano, Obras e Serviços Públicos
 Portaria Nº 006/2017

Clayton de Vasconcelos
 Eng. Civil CREA 18.767 D/PE

Somuel Lobo de Miranda
 Engenheiro Civil
 CREA 574-D/PE

| Item | Discriminação dos Serviços do Orçamento | Unid. | Custo Unitário | Previsão | Quantidade | | Financeiro | | |
|------|--|-------|----------------|----------|-------------------|-------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | | | Medido no Período | Acumulado incluindo o Período | Previsão | Medido no Período | Acumulado incluindo o período |
| 3 1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015 | M | 110,72 | 60,00 | | 15,00 | 6.643,20 | - | 1.660,80 |
| 3 2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015 | M | 178,97 | 250,00 | | 250,00 | 44.742,50 | - | 44.742,50 |
| 3 3 | CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPÃO E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,0M | UN | 439,40 | 10,00 | | 10,00 | 4.394,00 | - | 4.394,00 |
| | | | | | SUBTOTAL 3.00 | | 55.779,70 | - | 50.797,30 |
| | | | | | TOTAL GERAL | | 333.450,58 | 9.650,35 | 193.286,70 |

Clayton de A. Vasconcelos
 Eng. CREA 8.762 D/PE

Felipe Brito Muniz de Araújo
 Secretário Municipal de Planejamento,
 Urbano, Obras e Serviços Públicos
 Portaria Nº 006/2017

Samuel Lobo de
 Engenheiro
 CREA 57.456 -



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE

| Nº DO BOLETIM DE MEDIÇÃO : 10 | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|----------------|------------------------------------|----------|------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|
| RECURSO : PROPRIOS | | | | | | | | | |
| LOCALIZAÇÃO : CENTRO- CONDADO | | | | | | | | | |
| OBJETIVO : SERVIÇOS DE REDE COLETOIRA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO | | | | | | | | | |
| TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019 | | PROCESSO LICITATORIO: 015/2019 | | ORDEM DE SERVIÇO: 11/11/2019 | | CONTRATO: 009/2019 | | | |
| PERÍODO DE: 20/11/2020 a 18/01/2022 | | DATA DA MEDIÇÃO: 18/01/2022 | | VALOR DO NOVO CONTRATO: 333.450,58 | | PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS | | | |
| INÍCIO DA OBRA: 04/02/2020 | | TERMINO DA OBRA: 10/05/2022 | | VALOR DO CONTRATO: R\$235.649,46 | | VALOR DO BM : R\$ 21.065,33 | | | |
| Item | Discriminação dos Serviços do Orçamento | Unid. | Custo Unitário | Quantidade | | Acumulado Incluído o Período | Previsto | Medido no Período | Acumulado Incluindo o Período |
| | | | | Medido no Período | Previsto | | | | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. | M2 | 379,96 | 6,00 | | | 2.279,76 | | |
| | | | | | | Subtotal 1.0 | 2.279,76 | | |
| 2.0 | SERVIÇOS DE REDE COLETOIRA DE ESGOTO. | | | | | | | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. | M3 | 7,68 | 1.830,14 | 56,96 | 1.191,73 | 14.055,48 | 437,45 | 9.152,49 |
| 2.2 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 54,69 | 4.491,26 | 356,00 | 2.624,68 | 245.627,01 | 19.469,64 | 143.543,75 |
| 2.3 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | UN | 72,39 | 217,00 | 16,00 | 150,00 | 15.708,63 | 1.158,24 | 10.858,50 |
| | | | | | | Subtotal 2.0 | 275.391,12 | 21.065,33 | 163.554,74 |
| 3.0 | SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS | | | | | | | | |

Clayton de A. Vasconcelos
Eng. Civil CREA 28.762 D/PE

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
Felipe Balbino Muniz de Araújo
Secretário Mun. de Planejamento
Urbano, Obras e Serviços Públicos
Portaria nº 003/2021

Samuel Lobo de Miranda
Engenheiro Civil
CREA 5716-D/PE

| Item | Descrição dos Serviços do Orçamento | Unid. | Custo Unitário | Previsto | Quantidade | | Financeiro | |
|--------------|---|-------|----------------|----------|-------------------|-------------------------------|------------|-------------------|
| | | | | | Medido no Período | Acumulado incluindo o Período | Previsto | Medido no Período |
| 3.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015 | M | 110,72 | 60,00 | 15,00 | 6.643,20 | - | 1.660,80 |
| 3.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015 | M | 178,97 | 250,00 | 250,00 | 44.742,50 | - | 44.742,50 |
| 3.3 | CAIXA COLETORA DE INSPEÇÃO OU DE ÁREA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA 1,4, DIMENSÕES INTERNAS 0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,0M. | UN | 439,40 | 10,00 | 10,00 | 4.394,00 | - | 4.394,00 |
| SUBTOTAL 3.0 | | | | | | 55.779,70 | - | 50.797,30 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 333.450,58 | 21.065,33 | 214.352,04 |

Clayton de A. Vasconcelos
Eng. CIVIL CREA 28.762 D/PE

REFERÊNCIA MUNICIPAL DO CONDADO
Felipe Balbino Muriz de Araújo
Secretário Mún. de Planejamento
Urbano, Obras e Serviços Públicos
Portaria nº 003/2021

Samuel Leboy
Engenheiro
CREA 57.56



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE

Nº DO BOLETIM DE MEDIÇÃO : 11

CONTRATADA: VASCONCELOS MAGALHÕES EMPREENDIMENTOS - ME

RECURSO : PRÓPRIOS

RESP. TÉCNICO : CLAYTON DE ARAÚJO VASCONCELOS

CREA : 028762 D/PE

LOCALIZAÇÃO : CENTRO - CONDADO

OBJETIVO : SERVIÇOS DE REDE COLETOIRA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019 | PROCESSO LICITATORIO- 015/2019 | ORDEN DE SERVIÇO: 11/11/2019 | CONTRATO: 009/2019 |
| PERÍODO DE: 18/01/2022 a 19/03/2024 | DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2024 | VALOR DO NOVO CONTRATO: 333.450,58 | PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS |
| INÍCIO DA OBRA: 04/02/2020 | TERMINO DA OBRA: 10/05/2022 | VALOR DO CONTRATO: R\$355.649,46 | VALOR DO BM : R\$ 18.828,31 |

| Item | Descrição dos Serviços do Orçamento | Unid. | Custo Unitário | Previsto | Quantidade | | Previsto | Medido no Período | Acumulado incluindo o período |
|------|---|-------|----------------|----------|-------------------|-------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | | | Medido no Período | Acumulado incluindo o Período | | | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. | M2 | 379,96 | 6,00 | | | 2.279,76 | - | - |
| | | | | | SUBTOTAL 1.0 | | 2.279,76 | | |
| 2.0 | SERVIÇOS DE REDE COLETOIRA DE ESGOTO. | | | | | | | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. | M3 | 7,58 | 1.830,14 | 74,40 | | 14.055,48 | 571,39 | 9.723,88 |
| 2.2 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MÁGICA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 54,69 | 4.491,26 | 310,00 | | 245.627,01 | 16.953,90 | 160.497,65 |
| 2.3 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | UN | 72,39 | 217,00 | 18,00 | | 15.708,63 | 1.305,02 | 12.161,52 |
| | | | | | SUBTOTAL 2.0 | | 275.391,12 | 18.828,31 | 182.383,05 |
| 3.0 | SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS | | | | | | | | |

Clayton A. Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA 28.762-D/PE

Samuel Lôbo de Miranda
Engº Civil
Sanuel Lôbo de Miranda
Engº Civil
CREA 57.458-D/PE

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
Felipe Balbino Muntiz de Araújo
Secretário Mun. de Planejamento
Urbano, Obras e Serviços Públicos
Portaria nº 003/2021

| Item | Descrição dos Serviços do Orçamento | Unid. | Custo Unitário | Previsto | Quantidade | | Financeiro | | |
|------|---|-------|----------------|----------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | | | Medido no Período | Acumulado incluindo o Período | Previsto | Medido no Período | Acumulado incluindo o período |
| 3.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 110,72 | 60,00 | | 15,00 | 6.643,20 | - | 1.660,80 |
| 3.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 178,97 | 250,00 | | 250,00 | 44.742,50 | - | 44.742,50 |
| 3.3 | CAIXA COLETORA DE INSPEÇÃO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,0M. | UN | 439,40 | 10,00 | | 10,00 | 4.394,00 | - | 4.394,00 |
| | | | | | | SUBTOTAL 3.0 | 55.779,70 | - | 50.797,30 |
| | | | | | | TOTAL GERAL | 333.450,58 | 18.828,31 | 233.180,35 |

Samuel Lóss de Miranda
 Engº Civil
 CREA 57.450-D/PE

Clayton A. Vasconcelos
 Engenheiro Civil
 CREA 28.762-D/PE

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
 Felipe Bórbino Muntiz de Araújo
 Secretário/Mun. de Planejamento
 Urbano, Obras e Serviços Públicos
 Portaria nº 003/2021