



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04		CONTRATADA: JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA		CNPJ: 35.507.681/0001-75					
RECURSO: PROPRIOS		RESP.TÉCNICO: NARK ANDRADE DE PAULA		CREA: 049090 - PE					
LOCALIZAÇÃO: CONDADO - PE.									
OBRA: EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA LOCAL DO MUNICÍPIO DE CONDADO/PE									
VALOR DO CONTRATO: R\$ 769.000,00		PROCESSO LICITATORIO: 006/2024		ORDEM DE SERVIÇO: 30/04/2024	CONTRATO: 014/2024				
PERÍODO: 23/09/2024 À 13/11/2024		DATA DA MEDIÇÃO: 13/11/2024		VALOR DO BM: R\$ 102.150,01	PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES				
INÍCIO DA OBRA: 30/04/2024		TERMINO DA OBRA: 30/04/2025		CONCORRÊNCIA ELET.: 002/2024	ADITIVO:				
Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo			Financeiro			
			Previsto	Unitário	Medido no período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o Período
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	267,48		8,00	2.139,84	-	2.139,84
1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	5,00	1032,30	0,65	1,65	5.161,50	671,00	1.703,30
						SUBTOTAL 01	7.301,34	671,00	3.843,14
2.0	ADM LOCAL								
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	101,18	15,50	39,50	12.141,60	1.568,29	3.996,61
2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480,00	33,78	62,00	158,00	16.214,40	2.094,36	5.337,24
						SUBTOTAL 2.0	28.356,00	3.662,65	9.333,85
3.0	MEIO-FIO								

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
Felipe Balbino Muniz de Araújo
Secretário Mun. de Planejamento
Urbano, Obras e Serviços Públicos
Portaria nº 003/2021

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo		Quantidade		Financeiro		
			Previsto	Unitário	Medido no período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o Período
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.080,00	51,04	600,00	600,00	55.123,20	30.624,00	30.624,00
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	398,60	55,04	-	-	21.938,94	-	-
						SUBTOTAL 3.0	77.062,14	30.624,00	30.624,00
4.0	CALÇADAS								
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.132,00	3,00	551,58	1.842,66	9.396,00	1.654,74	5.527,98
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	3.452,20	76,78	551,58	1.842,66	265.059,92	42.350,31	141.479,43
4.3	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	1.632,00	19,18	-	-	31.301,76	-	-
4.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	216,00	80,20	13,41	45,06	17.323,20	1.075,39	3.613,43
4.5	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	1.080,00	75,89	291,37	774,43	81.961,20	22.111,92	58.771,64
						SUBTOTAL 4.0	405.042,08	67.192,36	209.392,48
5.0	DRENAGEM								
5.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	249,60	15,62	-	-	3.898,75	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
 Felipe Balbino Muniz de Araújo
 Secretário Mun. de Planejamento
 Urbano, Obras e Serviços Públicos
 Portaria nº 003/2021

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo		Quantidade		Financeiro		
			Previsto	Unitário	Medido no período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o Período
5.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	104,00	136,03		-	14.147,12	-	-
5.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	13,00	703,14		-	9.140,82	-	-
						SUBTOTAL 5.0	27.186,69	-	-
6.0	SINALIZAÇÃO								
6.1	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	14,00	258,49		-	3.618,86	-	-
6.2	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	7,00	258,47		-	1.809,29	-	-
6.3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	21,00	454,40		-	9.542,40	-	-
6.4	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	216,00	170,67		-	36.864,72	-	-
						SUBTOTAL 6.0	51.835,27	-	-
7.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS								
7.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	56,00	2543,96		-	142.461,76	-	-
7.2	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	112,00	96,81		-	10.842,72	-	-
7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.200,00	5,91		-	18.912,00	-	-
						SUBTOTAL 7.0	172.216,48	-	-
						TOTAL GERAL	769.000,00	102.150,01	253.193,47

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
 Felipe Balbino Muniz de Araújo
 Secretário Mun. de Planejamento
 Urbano, Obras e Serviços Públicos
 Portaria nº 003/2021

gov.br

Documento assinado digitalmente
 SAMUEL LOBO DE MIRANDA
 Data: 14/11/2024 09:21:32 -0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	H					
	MEIO -FIO		600				600,00
						TOTAL	600,00

4.0	CALÇADAS						
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2					
	Quarto Trecho - Entre a Av. Eronildes Bezerra de Menezes Av. Agnaldo Ferreira Baltar		190,2	2,90			551,58
						TOTAL	551,58

4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2					
	Quarto Trecho - Entre a Av. Eronildes Bezerra de Menezes Av. Agnaldo Ferreira Baltar		190,2	2,90			551,58
						TOTAL	551,58


4.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3					
	Quarto Trecho - Entre a Av. Eronildes Bezerra de Menezes Av. Agnaldo Ferreira Baltar		190,2	0,30	0,20		11,41
	Quarto Trecho - Entre a Av. Eronildes Bezerra de Menezes Av. Agnaldo Ferreira Baltar		0,26	0,30	0,20	128,00	2,00
							-

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
 Felipe Balbino Muniz de Araújo
 Secretário Mun. de Planejamento
 Urbano, Obras e Serviços Públicos
 Portaria nº 003/2021

						TOTAL	13,41
--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

4.5	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2					
	Quarto Trecho - Entre a Av. Eronildes Bezerra de Menezes Av. Agnaldo Ferreira Baltar		190,2		1,40		266,28
	Quarto Trecho - Entre a Av. Eronildes Bezerra de Menezes Av. Agnaldo Ferreira Baltar		0,14		1,40	128,00	25,09
							-
						TOTAL	291,37

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
 Elipe Balbino Moniz de Araújo
 Secretário Mun. de Planejamento
 Urbano, Obras e Serviços Públicos
 Portaria nº 003/2021



Documento assinado digitalmente
SAMUEL LOBO DE MIRANDA
 Data: 14/11/2024 09:21:32-0300
 Verifique em <https://validar.jti.gov.br>